

Nr. 829/15.04.2020

Stimată doamnă,
Stimate domnule,

Urmare a solicitării dvs. de clarificări, cu privire la procedura de achiziție publică având ca obiect „Furnizare Spital Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”, cod PVC principal 44211100-3 și coduri secundare CPV 33100000-1, CPV 33140000-3, CPV 33190000-8, CPV 33192120-9 (anunț de publicitate nr.: ADV1140905/10.04.2020), vă comunicăm următoarele:

SOLICITARE DE CLARIFICARI SPECIFICATII TEHNICE:

1.Va rugam sa ne precizati ce intelegeti prin sintagma „Spital mobil cu panouri tip sandwich si/sau corturi”? Este vorba de o constructie modulara din panouri sandwich care se executa la fata locului sau sunt containere standard – expandabile sau nu – care au pereti din panouri sandwich.

Obiectul achiziției îl reprezintă un sistem modular, compus atât din containere pliabile/expansabile, cât și din corturi. Containerele vor fi de tip pliabil/mobil și vor realizate din panouri tip sandwich „izolate, densitatea poliuretanică minim 42 (± 2) kg / m³ și grosimea 50-80 mm”, cu posibilitate de pliere pentru facilitarea transportului, așa cum este precizat la pag. 13 din Anexa 1, pct. **Caracteristici tehnice**. În cazul corturilor, acestea vor fi din „PVC mimin 0,9 mm cu autoinflație în maxim 20 minute cu o pompă de aer de minim 700 w” (pag. 13 din Anexa 1, pct. **Caracteristici tehnice**).

Facilitatea medical (spital mobil) se va amplasa și monta (NU executata) în locația indicată.

2.Va rugam sa ne precizati daca doriti ca saloanele in care stau pacientii sa fie in containere sau corturi cu explicitearea clara pe fiecare zona: ATI, unitate de izolare, unitate de recuperare generala.

În Anexa 1 s-a indicat tipul de structură pentru fiecare zonă. Acolo unde nu au existat condiționări medicale, au fost permise ambele tipuri de structură (fie container, fie cort). Pentru a răspunde punctual solicitării dvs., redăm, mai jos, tipurile de structuri impuse pentru fiecare funcțiune vizată:

| Funcțiune/Zonă | Structură |
|--------------------------------|----------------|
| TRIAJ | Cort/container |
| UPU | Cort/container |
| TEATRUL DE OPERAȚII (opțional) | Container |
| UNITATE ATI | Container |
| UNITATEA IZOLARE/HDU | Container |
| CABINETE MEDICALE | Cort/container |
| CABINETE ASISTENTE | Container |
| CAMERA DE RADIOLOGIE | Container |
| CAMERA DE STERILIZARE | Container |

| | |
|---|------------------------------|
| UNITATEA DE FARMACIE | Container |
| DEPOZIT | Cort/container |
| TOALETE | |
| CLINICA MOBILĂ - POLICLINICI (MEDICINĂ, GINECOLOGIE, DERMATOLOGIE, ORL, OFTALMOLOGIE, ORTOPEDIE & NEUROLOGIE CLINICĂ) | Cort și/sau container |
| UNITATEA LABORATOR | container |
| CABINET MEDICAL | Cort/container |
| CABINET ASISTENTE | container |
| LATRINA MOBILĂ | container |
| UNITATEA MORTUARĂ | container |
| BUCĂTĂRIA MOBILĂ | Container |
| SALA DE LUAT MASA MOBILĂ | Container |
| GENERATOR MOBIL (opțional) | Container |
| SPĂLĂTORIE MOBILĂ LENJERIE | Container |
| SPĂLĂTORIE MOBILA VASE | Container |
| UNITATE DE SUPORT TEHNIC | Container |
| UNITATEA INFORMATICĂ | Container |
| STAȚIE DE UMLERE A UNITĂȚILOR DE OXIGEN MOBILE | Container |
| TANC DE APA MOBIL (opțional) | Container |
| Cazare personal medical min. 10 paturi | Cort/container |

Unitatea de recuperare generală va fi, ca și în cazul clinicilor mobile, de tip container sau cort.

3. În urma consultării caietului de sarcini constatam ca sunt enumerate la anexa 2 în rezumat un număr de 28 corturi iar apoi la explicitare în lista aveți „cort gonflabil 56 mp – 5 buc”, de asemenea aveți în rezumat Containere pliabil izolatoare – 120 buc, Containere ISO 20 – 6 buc și Containere ISO40 – 6 bucăți iar în lista ulterioară menționați „container pliabil izolator ISO20 – 20 buc, container pliabil izolator ISO40 – 9 buc și container metalic pentru incaperi – 150 buc.”. Va rugăm să ne precizați câte containere și câte corturi doriți și ce de tip.

Având în vedere faptul că, pentru unele facilități medicale au fost permise ambele tipuri de structuri, nu putem estima un număr exact de containere sau corturi pe care îl va avea ansamblul spital mobil.

De asemenea, având în vedere faptul că nu putem anticipa dimensiunile containerelor pliabile izolatoare, acestea putând diferi de la producător la producător, am menționat valori și cantități orientative pentru numărul acestora.

4. Va rugăm de asemenea să ne precizați ce numiți prin container pliabil izolator și prin container metalic pentru incaperi. Denumirile sunt apropiate și pot duce la confuzii care se pot dovedi ulterior regretabile.

Toate containerele care intră în componența spitalului mobil vor fi din panou sandwich izolat, celelalte denumiri fiind echivalente.

5. Va rugăm să ne precizați dacă aveți un plan de amplasament pentru a putea gândi structura spitalului cu caile de acces aferente.

Planul amplasamentului este anexă la caietul de sarcini. Îl anexăm, din nou, prezentului răspuns.



SOLICITARE DE CLARIFICARI DRAFT CONTRACT:

1. Ce se intelege prin sintagma “bunul nelivrat/neinstalat constituie o componentă importantă din ansamblul spitalului”, utilizata la art. 12.1 din contract , respectiv care sunt criteriile obiective (valorice sau alte criterii) in functie de care se va stabili daca bunul constituie o “componenta importanta”. Aceasta clarificare este importanta intrucat potrivit art.12.1, in cazul in care un astfel de bun nu este livrat la termen, penalitatile de intarziere de 1%/zi se aplica la valoarea intregului produs, astfel ca pentru a se cunoaste inca de la data incheierii contractului ipotezele apte sa determine sanctiuni aplicate furnizorului, este necesar ca notiunile utilizate sa fie clar definite si sa nu lase loc de interpretari subiective. In cazul in care unul dintre criteriile de stabilire a importantei componente este criteriul valoric, solicitam sa fie indicate pragurile valorice.

Raportat la specificul spitalului mobil (destinat diagnosticului și tratamentului Covid-19), se va considera că reprezintă o „componentă importantă” structura, echipamentul sau materialul sanitar care afectează funcționarea spitalului mobil la parametri optimi pentru tratarea pacienților suspecți sau infectați cu acest virus. Evaluarea impactului nelivrării/neinstalării unei componente din ansamblul spitalului asupra funcționării acestuia va fi efectuată de către o comisie desemnată în acest sens de Autoritatea Contractantă, comisie formată din specialiști în domeniul medical.

De asemenea, prevederile art. 12.1 trebuie coroborate cu datele din *Propunerea financiară* care va deveni anexă la contract (cf. art. 7.1 din draftul de contract), unde furnizorul detaliază prețurile pe componente: *Structura (containere/corturi) și accesorii; Echipamente medicale; Logistică și facilități de tip administrativ; Materiale sanitare; Transport, taxe, montaj, autorizații, alte costuri.* În situația în care reperatele aferente uneia dintre componente sunt livrate cu întârziere, penalitățile se vor calcula prin raportarea la valoarea declarată a fiecăreia dintre ele. Dacă furnizorul nu prezintă detalierea prețurilor pe aceste componente, penalitățile se vor calcula la valoarea integrală a contractului.

2. Solicitam modificarea art.12.2 din contract in sensul eliminarii termenului de gratie de 15 de zile, urmand ca in cazul in care Achizitorul nu face plata pretului la scadenta, acesta sa plateasca penalitati de intarziere calculate de la scadenta, iar nu dupa implinirea unui termen de 15 de zile de la scadenta. Acest articol trebuie sa aiba o reglementare similara articolului 12.1, unde, nu se prevede faptul ca in cazul in care Furnizorul nu-si indeplineste obligatiile asumate la termenul convenit, ar achita penalitati de intarziere doar dupa scurgerea unui termen identic de 15 de zile de la scadenta. In plus, clauza regasita la art.12.2 din contract este o clauza abuziva in sensul art.14 lit.c din Legea 72/2013, lovita de nulitate absoluta, sens in care se impune eliminarea ei.

Am luat act de solicitarea dvs. și, constatând că aceasta vine deopotrivă în întâmpinarea dorinței Autorității Contractante de a sprijini furnizorii în contractarea componentelor spitalului mobil, reformulăm textul art. 12.2, după cum urmează:

„12.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul de 15 de zile ~~de la expirarea perioadei~~ de la perioada prevăzută la punctul 9.2, acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o cotă de 1% pe zi de întârziere din valoarea facturilor neonorate”.

Vă rugăm să remarcăți că Autoritatea Contractantă și-a asumat un termen de plată redus la jumătate față de maximele legale (15 zile, în loc de 30 zile), tocmai pentru că este conștientă de dificultățile cu care s-ar putea confrunta eventualii furnizori în contractarea componentelor care intră în structura spitalului, mai ales a celor de natură medicală în actualul context în care cererea este uriașă pe piața globală.



3. In subsidiar, in cazul in care solicitarea formulata la punctul precedent nu va fi primita, solicitam modificarea art.12.1 similar articolului 12.2, in sensul instituirii unui termen de gratie de 15 zile de la scadenta, la implinirea caruia Furnizorul sa achite penalitati de intarziere. Cele doua articole trebuie reglementate "in oglinda", astfel ca daca pentru una dintre parti, obligatia de plata a penalitatilor de intarziere curge de la scadenta, atunci si pentru cealalta parte – tot de la scadenta trebuie calculate penalitatile. In cazul in care se instituie anumite termene de gratie, la implinirea carora incep sa curga penalitatile de intarziere, atunci astfel de termene trebuie stabilite in privinta ambelor parti. Doar in acest fel se poate pastra echilibrul contractual.

A se vedea raspunsul de mai sus.

4. Solicitam eliminarea art.22.4 alin.2 din contract eliminand obligatia Furnizorului de a suporta costurile aferente finalizarii contractului, in cazul in care intervine rezilierea contractului, atata timp cat odata reziliat contractul, Furnizorul nu mai incaseaza pretul contractual pentru lucrarile ramase neexecutate, astfel ca sumele alocate de catre autoritatea contractanta urmeaza a fi utilizate in vederea acoperirii costurilor cu incheierea contractelor cu tertele parti. In plus, in cazul rezilierii contractului, Furnizorul are obligatia de a plati daune interese conform art.22.7. Ori, pentru aceeasi abatere nu se poate stabili o dubla sanctiune, constand atat in plata daunelor interese cat si in suportarea costurilor prevazute la art.22.4 alin.2 din contract. Oricum, fata de considerentele mentionate, solicitam de asemenea sa clarificati daca aceste costuri, mentionate la art.22.4 alin.2 din contract fac parte din daunele interese prevazute la alineatul 1, sau sunt sume distincte?

Se elimină alin. 2 din art. 22.4, referitor la costurile aferente finalizării contractului, raportat la art. 22.7 care prevede obligația de a plăti daune interese în cazul în care intervine rezilierea contractului.

5. Solicitam sa clarificati daca rezilierea mentionata la art.22.4 este o reziliere de drept, conform art.1550 al.2 cod civil, caz in care ea intervine ope legis, de drept, nu este dispusa/considerata de Achizitor (asa cum se mentioneaza in contract), sau este o reziliere unilaterala (art.1550 al.1 si art.1552 cod civil), dispusa de catre Achizitor, asa cum se mentioneaza in textul contractului, caz in care, evident, nu mai intervine "de drept". Neclaritatea este determinate de confuzia notiunilor, contractul facand referire (gresita) la faptul ca „Achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat de drept”. Ori, potrivit doctrine, rezilierea de drept intervine independent de conduita sau atitudinea uneia dintre parti, nefiind lasata la aprecierea uneia dintre parti.

Rezilierea prevăzută la art. 22.4 este rezilierea unilaterala (rezoluțiunea unilaterala) conform la art. 1550 și 1552 din Codul civil.

6. Care este "perioada de indeplinire a contractului", sintagma utilizata in cuprinsul art.22.7, cu semnificatie in ceea ce priveste modalitatea de calcul a daunelor interese. Solicitam sa clarificati daca perioada de indeplinire a contractului se refera la termenul de 60 de zile mentionat la art.5.1., caz in care va solicitam sa clarificati care este "data intrarii in vigoare a contractului", mentionata la art.5.1., respectiv daca data intrarii in vigoare a contractului este data semnarii contractului sau daca este o data ulterioara.

Conform art. 5.2, „contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți”. Executarea contractului începe, conform art. 6.2, „după constituirea garanției de bună execuție (în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părți)”. Durata contractului este de 60 zile, conform at. 5.1, și este compusă din:



- perioada de constituire a garanției de bună execuție (maximum 5 zile lucrătoare, 5-7 zile calendaristice);
- termenul de livrare (termenul oferat, dar nu mai mult de termenul maxim impus de autoritatea contractantă) = 20 zile;
- termenul de punere în funcțiune = 7 zile;
- alte activități și proceduri aferente executării contractului (instruire personal, prezentare documente/certificate, facturi, efectuare recepție, obținere avize, efectuare plăți etc.) = max. 26 zile.

7. Solicitam sa precizati daca rezilierea contractului poate interveni raportat la art.22.4 alin.1 lit.a din contract, in ipoteza in care Furnizorul nu reuseste sa livreze produsele in termenul oferat (max.20 de zile conform art.3.4.3 din caietul de sarcini), dar respecta termenul de 60 de zile prevazut de art.5.1., indeplinind, pana la epuizarea acestui din urma termen, toate obligatiile contractuale care ii revin.

Având în vedere faptul că termenul de livrare reprezintă criteriu de evaluare, alături de componenta financiară, iar potențialii ofertanți au fost informați cu privire la consecințele care decurg din nerespectarea termenului de livrare, coroborat cu faptul că art. 5.1 din contract explicitează detaliat termenele din care este compusă durata (de 60 de zile) a contractului, furnizorul va trebui să respecte aceste obligații, altfel va deveni incident art. 22.4 din contract, în speță rezoluțiunea unilaterală.

În ipoteza prezentată de dvs., nerespectarea termenului de livrare oferat ar conduce la prejudicierea altor participanți la procedură și, dacă se depășesc termenele de livrare propuse de alți ofertanți, la eventuala modificare a clasamentului ofertelor admisibile.

8. Solicitam sa clarificati si sa indicati in mod expres care sunt avizele si autorizatiile de obtinerea carora depinde efectuarea platii, mentionate la art.9.2 din contract. Avand in vedere faptul ca timpul de obtinere a avizelor si autorizatiilor de functionare pentru un spital depinde de mai multe autoritati, iar termenele de solutionare a cererilor sunt si foarte lungi si nerespectate adeseori de catre anumite autoritati, solicitam sa stabiliți (la art.9.2 si 11.2) un termen fix pentru efectuarea platii, in acord cu prevederile art.6 din legea 72/2013. In subsidiar, solicitam sa indicati care este termenul de plata in cazul in care Furnizorul solicita eliberarea avizelor/autorizatiilor necesare, depunand documentatia completa, insa din motive independente de culpa sa, autoritatile competente nu solutioneaza cererea in termenul legal.

Avizele și autorizațiile avute în vedere sunt cele care țin de funcționarea efectivă a facilității mobile pe amplasamentul indicat (energie, apă, salubritate, deșeuri etc.). Precizăm că locația unde va fi amplasată facilitatea medicală aparține Consiliului Județean Iași și există, pe amplasament, toate utilitățile necesare. În cazul în care vor fi necesare extinderi de capacități/debite etc., se vor comunica furnizorului în timp util.

Vă informăm că informațiile furnizate în prezentul răspuns vor fi făcute publice pentru a fi accesibile oricărui potențialii ofertanți interesați, prin publicarea pe site-ul www.adieuronest.ro, cu anonimizarea datelor dvs.

Pentru orice alte informații sau clarificări, nu ezitați să ne contactați.

Vă mulțumim.

Alina Popa,

Președintele Comisiei de evaluare





Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Nr. Înregistrare: 10/A/2008 | Cod Fiscal 23198960

Sediu social: municipiul Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69

Tel/ Fax: 0232-273.814; e-mail: office@adieuronest.ro | euronest@yahoo.com | www.adieuronest.ro

